

રાજ્યમાં વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ માટે ટેન્ડરથી બાંધવાના થતા મોટા ચેકડેમની પ્રગતિ દર્શાવતું પત્રક (તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮ થી ૩૧/૦૩/૨૦૧૯)

બ. મોટા ચેકડેમ

તા.૩૧/૦૮/૨૦૧૮ અંતિત

અ.નં.	જિલ્લો	તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮ પહેલા મંજૂર થયેલ પરંતુ બંધાયેલ ન હોય તેવા કેરી ફોરવર્ડ થયેલ ચેકડેમની સંખ્યા	વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માટે મંજૂર થયેલ ચેકડેમ		મંજૂરીવાળા કુલ ચેકડેમ (કો.૩+૪)	ટેન્ડર માંગ્યા (સંખ્યા)	ટેન્ડર મંજૂર થયા		બાંધકામ પુર્ણ થયેલ ચેકડેમની સંખ્યા	વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માં થયેલ ખર્ચ રૂ. લાખમાં	રિમાર્ક્સ
			સંખ્યા	વર્તુળને ફાળવેલ બજેટ (રૂ. લાખ)			સંખ્યા	રકમ રૂ. લાખમાં			
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦	૧૧	૧૨
૧	અમદાવાદ	૦	૦	૦.૦૦	૦	૦	૦	૦.૦૦	૦	૦.૦૦	
૨	અમરેલી	૪૮	૦	૧૨૯.૨૯	૪૮	૫	૫	૯૮.૫૨	૦	૦.૦૦	
૩	આણંદ	૦	૦	૦.૦૦	૦	૦	૦	૦.૦૦	૦	૦.૦૦	
૪	અરવલ્લી	૪	૦	૨૪૯.૦૦	૪	૦	૦	૦.૦૦	૦	૦.૦૦	
૫	બનાસકાંઠા	૩	૦	૦.૦૦	૩	૧	૧	૬૦૩.૦૦	૦	૦.૦૦	
૬	ભરૂચ	૦	૦	૦.૦૦	૦	૦	૦	૦.૦૦	૦	૦.૦૦	
૭	ભાવનગર	૨૩	૦	૨૨૫.૪૬	૨૩	૪	૪	૫૭.૭૦	૪	૧૭.૧૨	
૮	બોટાદ	૬	૦	૦.૦૦	૬	૫	૫	૧૪૭.૯૪	૦	૦.૦૦	
૯	છોટા ઉદેપુર	૦	૧	૨૫૦.૦૦	૧	૦	૦	૦.૦૦	૦	૦.૦૦	
૧૦	દાહોદ	૨	૧૦	૯૨૭.૦૦	૧૨	૧૨	૧	૫૯.૬૫	૦	૦.૦૦	
૧૧	ડાંગ	૨૬	૦	૪૦૦૮.૦૦	૨૬	૧૩	૧૩	૧૦૫૪.૧૩	૧૦	૬૩૦.૨૬	
૧૨	દેવભૂમિ દ્વારકા	૨	૦	૦.૦૦	૨	૦	૦	૦.૦૦	૦	૦.૦૦	
૧૩	ગાંધીનગર	૧	૦	૦.૦૦	૧	૦	૦	૦.૦૦	૦	૦.૦૦	
૧૪	ગીર સોમનાથ	૪	૦	૦.૦૦	૪	૦	૦	૦.૦૦	૦	૦.૦૦	
૧૫	જામનગર	૬૦	૦	૦.૦૦	૬૦	૭	૭	૧૭૪.૩૮	૧	૧૭.૫૮	
૧૬	જુનાગઢ	૫	૩	૯૫.૦૦	૮	૪	૪	૨૬૧.૦૯	૦	૧૩.૨૮	
૧૭	કચ્છ	૧૩	૩	૧૦૧૮.૨૨	૧૬	૨	૧૩	૬૦૫.૬૭	૯	૨૭૯.૪૧	
૧૮	ખેડા	૦	૦	૦.૦૦	૦	૦	૦	૦.૦૦	૦	૦.૦૦	
૧૯	મહીસાગર	૦	૦	૦.૦૦	૦	૦	૦	૦.૦૦	૦	૦.૦૦	
૨૦	મહેસાણા	૧	૦	૦.૦૦	૧	૦	૦	૦.૦૦	૦	૦.૦૦	
૨૧	મોરબી	૦	૦	૦.૦૦	૦	૦	૦	૦.૦૦	૦	૦.૦૦	
૨૨	નર્મદા	૦	૦	૦.૦૦	૦	૦	૦	૦.૦૦	૦	૦.૦૦	
૨૩	નવસારી	૧	૦	૩૨૫.૫૧	૧	૧	૧	૨૪૭.૦૪	૦	૧૯૭.૭૫	
૨૪	પંચમહાલ	૮	૧	૧૬૦૦.૦૦	૯	૭	૬	૧૦૪૯.૦૦	૨	૯૬.૦૦	
૨૫	પાટણ	૦	૦	૦.૦૦	૦	૦	૦	૦.૦૦	૦	૦.૦૦	
૨૬	પોરબંદર	૭	૦	૧૮૫.૦૧	૭	૨	૧	૧૦૧.૮૫	૦	૦.૦૦	
૨૭	રાજકોટ	૧૦	૦	૪૪૪.૨૮	૧૦	૭	૭	૧૯૧.૭૫	૦	૦.૦૦	
૨૮	સાબરકાંઠા	૭	૦	૪૦૦.૦૦	૭	૦	૦	૦.૦૦	૦	૦.૦૦	
૨૯	સુરત	૯	૦	૧૪૪.૫૯	૯	૬	૬	૨૨૯.૧૧	૬	૧૦૫.૬૪	
૩૦	સુરેન્દ્રનગર	૩૦	૦	૦.૦૦	૩૦	૦	૦	૦.૦૦	૦	૦.૦૦	
૩૧	તાપી	૨૧	૦	૧૦૬૫.૧૬	૨૩	૬	૬	૪૪૮.૧૩	૩	૧૪૪.૦૧	
૩૨	વડોદરા	૦	૦	૦.૦૦	૦	૦	૦	૦.૦૦	૦	૦.૦૦	
૩૩	વલસાડ	૪૧	૧૨	૧૭૫૦.૦૦	૫૩	૪૬	૪૬	૩૦૭૪.૯૧	૧૯	૬૫૮.૫૬	
	રાજ્યનું કુલ	૩૩૨	૩૦	૧૨૮૧૬.૫૨	૩૬૪	૧૨૮	૧૨૬	૮૪૦૩.૮૭	૫૪	૨૧૫૯.૬૧	