

વનબંધુ કલ્યાણ યોજના (Abstract )

નર્મદા જળ સંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ

ડિસેમ્બર - ૨૦૧૭ અંતિત

( રૂ . લાખમાં )

ક્રમ	કામનું નામ	૩/૨૦૦૭ સુધીની કરેલ કામોની વિગત		૪/૨૦૦૭ થી ૩/૨૦૧૭ સુધીની કરેલ કામોની વિગત		૧/૪/૧૭ થી ૩૧/૧૨/૧૭ સુધી કરેલ કામોની વિગત				૪/૨૦૦૭ થી ૧૨/૨૦૧૭ સુધી કરેલ કુલ કામોની વિગત	
		સંખ્યા	લાભિત વિસ્તાર (હેક્ટરમાં )	સંખ્યા	લાભિત વિસ્તાર (હેક્ટરમાં )	સંખ્યા	લાભિત વિસ્તાર (હેક્ટરમાં )	બજેટ જોગવાઈ (રૂ. લાખમાં)	થયેલ ખર્ચ રૂ.લાખમાં	સંખ્યા	લાભિત વિસ્તાર (હેક્ટરમાં )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	નાના ચેકડેમ	12762	68787	14462	59537	122	682	558.08	310.21	14584	60219
2	મોટા ચેકડેમ	0	0	349	16881	45	1064	4872.33	1908.46	394	17945
3	તળાવો ઉડા કરવાની કામગીરી	935	8828	2893	19269	121	627	606.18	185.16	3014	19896
4	ઉદ્વહન સિંચાઈ યોજના	228	21400	1097	42530	41	517	971.77	235.99	1138	43047
5	જૂથ સિંચાઈ યોજના (સામુહિક ફૂવા )	0	0	1262	4154	119	496	329.70	335.00	1381	4650
6	વોટરશેડ આધારીત જળસંગ્રહ સ્થાનો	11	938	48	268	6	12	38.68	19.96	54	280
	<b>કુલ</b>	<b>13936</b>	<b>99953</b>	<b>20111</b>	<b>142639</b>	<b>454</b>	<b>3398</b>	<b>7376.74</b>	<b>2994.78</b>	<b>20565</b>	<b>146037</b>
<b>હયાત સિંચાઈ વિસ્તાર પૈકીના વિસ્તારનો લાભિત વિસ્તાર</b>											
1	નહેર સુધારણા	99	5600	2141	186672	231	8446	9677.64	2120.90	2372	195118
2	પી.આઇ. એમ.	20	1621	1606	57612	78	3869	1566.86	478.81	1684	61481
	<b>કુલ</b>	<b>119</b>	<b>7221</b>	<b>3747</b>	<b>244284</b>	<b>309</b>	<b>12315</b>	<b>11244.50</b>	<b>2599.71</b>	<b>4056</b>	<b>256599</b>